



Usu: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:09 p. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|---|--|----------------|---|---|--------------|------------|--------|----------------|--------------------------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| LP-PARHUNUC | CONCRETO ASFALTICO: 17 X 30 Y 32, 30 X 19 Y 17 EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, MUNICIPIO DE HUNUCMA, | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2023 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 17/07/2023 | 30/11/2023 | Activo | Rehabilitación | Licitacion | Contrato | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FORNITURE | \$3,215,888.97 | \$3,215,888.97 | \$3,215,888.97 | \$2,270,248.40 | 70.59% |
| LP-R33-FAISM | 7; 7 Y 7; 5 Y 3; 3 Y 0 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA LOCALIDAD DE HUNUCMA | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 | 006 | Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) | 01/05/2023 | 31/07/2023 | | Nueva | Licitacion | Contrato | CRISTAL UGALDE PEREZ | \$5,408,349.10 | \$5,408,349.10 | \$5,408,349.10 | \$5,408,349.10 | 100.00% |
| LP-R33-FAISM | ASENTAMIENTO 10 Y 20, 20 Y 22, 22 Y 24; 24 Y 26; 26 Y 28 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 | 006 | Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) | 01/04/2023 | 31/07/2023 | | Nueva | Licitacion | Contrato | EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV | \$4,568,015.94 | \$4,568,015.94 | \$4,568,015.94 | \$4,568,015.94 | 100.00% |
| LP-R33-FAISM | ASENTAMIENTO 24, 24 Y 22, CALLE 22 Y 11 Y 7, DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LA LOCALIDAD DE HUNUCM, | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 | 006 | Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) | 01/04/2023 | 30/07/2023 | | Nueva | Licitacion | Contrato | Costos Residenciales del Poniente S.A. DE C.V. | \$3,353,171.27 | \$3,353,171.27 | \$3,353,171.27 | \$3,353,171.27 | 100.00% |
| LP-R33-FAISM | 32 Y 34 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 | 006 | Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) | 01/04/2023 | 30/07/2023 | | Nueva | Licitacion | Contrato | CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION | \$889,319.92 | \$889,319.92 | \$889,319.92 | \$889,319.92 | 100.00% |
| LP-R33-FAISM | 34 Y 36 DE CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD HUNUCMA, ASENTAMIENTO | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 | 006 | Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) | 01/06/2023 | 31/07/2023 | | Nueva | Invitacion a Proveedores | Contrato | COM Y CONST | \$971,695.18 | \$971,695.18 | \$971,695.18 | \$971,695.18 | 100.00% |



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:09 p. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|---|--|----------------|---|---|--------------|------------|--------|----------------|----------------------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| LP-R33-FAISM | CONCRETO ASFALTICO EN HUNUCMA, LOCALIDAD DE HUNUCMA ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO Y 36, 36 Y 38, 38 Y 40 DE CONCRETO ASFALTICO, EN HUNUCMA, LOCALIDAD DE HUNUCMA, ASENTAMIENTO DEPORTIVO EN LA COLONIA CENTRO, MALLA CICLONICA, PUERTAS DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 | 006 | Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) | 01/07/2023 | 31/10/2023 | Activo | Rehabilitación | Licitacion | Contrato | EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV | \$3,560,396.39 | \$3,560,396.39 | \$3,560,396.39 | \$2,511,028.27 | 70.53% |
| LP-R33-FISMD | CONCRETO ASFALTICO, EN HUNUCMA, LOCALIDAD DE HUNUCMA, ASENTAMIENTO DEPORTIVO EN LA COLONIA CENTRO, MALLA CICLONICA, PUERTAS DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 | 006 | Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) | 01/08/2023 | 31/10/2023 | Activo | Rehabilitación | Licitacion | Contrato | CRISTAL UGALDE PEREZ | \$2,761,480.43 | \$2,761,480.43 | \$2,761,480.43 | \$1,124,560.03 | 40.72% |
| MHY-AD-RP-00 | RENOVACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE HUNCANAB, MUNICIPIO DE HUNUCMA | INGRESOS PROPIOS 2023 | 004 | INGRESOS PROPIOS 2023 (Gastos Administrativos) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/06/2023 | 31/07/2023 | | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL DE CV | \$237,090.80 | \$237,090.80 | \$237,090.80 | \$237,090.80 | 100.00% |
| MHY-AD-RP-04 | RENOVACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE HUNCANAB, MUNICIPIO DE HUNUCMA | INGRESOS PROPIOS 2023 | 004 | INGRESOS PROPIOS 2023 (Gastos Administrativos) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/06/2023 | 31/07/2023 | | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | GRUPO CONSTRUCTOR PAELI S DE RL DE CV | \$304,284.23 | \$304,284.23 | \$304,284.23 | \$304,284.23 | 100.00% |
| MHY-AD-RP-07 | SANTIAGUITO, MALLA CICLONICA, PISO DE RESINA ACRILICA EN LOCALIDAD DE HUNUCMA | INGRESOS PROPIOS 2023 | 004 | INGRESOS PROPIOS 2023 (Gastos Administrativos) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/06/2023 | 31/07/2023 | | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | GRUPO CONSTRUCTOR SAKTUN (OBRA) | \$309,169.68 | \$309,169.68 | \$309,169.68 | \$309,169.68 | 100.00% |
| MHY-IR3-PART | RECONSTRUCCION DE CALLE 30X21Y19, 19X28Y30, 19X26Y28, 28X19Y21, 26X19Y21 EN HUNUCMA | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2023 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/02/2023 | 31/03/2023 | | Rehabilitación | Licitacion | Contrato | EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV | \$1,574,236.74 | \$1,574,236.74 | \$0.00 | \$1,574,236.74 | 100.00% |



Usu: supervisor

Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ ESTADO DE YUCATÁN Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:09 p. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|---|--------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------|------------|--------|----------------|--------------------------|-----------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| MHY-IR3-PART | DE CAMPO DEPORTIVO SILVERIO PAT, CALLE 26 X 3 Y 0. ASENTAMIENTO FLORES MAGON, HUNUCMA | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2023 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 05/05/2023 | 03/09/2023 | Activo | Nueva | Licitacion | Contrato | PROYECTOS Y SERVICIOS ALMOND | \$1,325,952.39 | \$1,325,952.39 | \$1,325,952.39 | \$724,833.12 | 54.67% |
| MHY-IR3-PART | RECONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 18X24Y26, 17X20Y22, 22X17Y29 EN SUMERNALES, | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2023 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/02/2023 | 31/03/2023 | | Rehabilitación | Licitacion | Contrato | CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION | \$1,053,568.33 | \$1,053,568.34 | \$1,053,568.33 | \$1,053,568.33 | 100.00% |
| MHY-IR3-PART | CERCA DE PROTECCION DEL AREA DE GRADAS DE LA CANCHA DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE TEYAN (FUTBOL RAPIDO) EN SAMPOL, | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2023 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/04/2023 | 10/09/2023 | Activo | Nueva | Invitacion a Proveedores | Contrato | CONSORCIO PENINSULAR | \$1,741,450.51 | \$1,741,450.51 | \$1,741,450.51 | \$1,552,213.38 | 89.13% |
| MHY-IR3-PART | MALLA CICLONICA, PASTO SINTENTICO, EN LA LOCALIDAD DE REMODELACION, | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2023 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Activo | Rehabilitación | Invitacion a Proveedores | Contrato | INGENIERIA PLAX MEXICO S DE RL DE CV | \$918,128.94 | \$918,128.94 | \$918,128.94 | \$912,164.79 | 99.35% |
| MHY-IR3-RP-0 | REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, | INGRESOS PROPIOS 2023 | 004 | INGRESOS PROPIOS 2023 (Gastos Administrativos) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/03/2023 | 30/05/2023 | | Nueva | Invitacion a Proveedores | Contrato | FRANCISCO JAVIER MEJIA VILLAJUANA (OB) | \$522,794.21 | \$522,794.21 | \$522,794.21 | \$522,794.21 | 100.00% |
| MHY-IR3-RP-0 | EN CALLES 31 A 16 Y 14, 14 Y 12, 12 Y 10, 10 Y 8, 8 Y 6, 6 Y 4, 4 Y 2, 2 Y 0, Y CALLE 6 X 31Y 25 HUNUCMA, | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2023 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/04/2023 | 30/07/2023 | | Nueva | Licitacion | Contrato | Costos Residenciales del Poniente S.A. DE C.V. | \$501,813.13 | \$501,813.13 | \$501,813.13 | \$501,813.13 | 100.00% |



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:09 p. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|---------------|--|--------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------|------------|--------|----------------|--------------------------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| MHY-IR3-RP-00 | 110, 10 Y 6, 6 Y 0, 6 Y 4, 4 Y 2, 2 Y 0, Y CALLE 6 X 31Y 25 HUNUCMA, ASENTAMIENTO BALTAZAR CEBALLOS, HUNUCMA. (PAGO DE TERRACERIAS EN LA CALLE: 33 X 34 Y 46, 46 Y 33, Y 46 X 33 Y 33A, 33A X 46 Y 50, 50 X 33 REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2023 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/05/2023 | 31/07/2023 | | Nueva | Licitacion | Contrato | Costos Residenciales del Poniente S.A. DE C.V. | \$590,716.64 | \$590,716.64 | \$590,716.64 | \$590,716.64 | 100.00% |
| MHY-IR3-RP-00 | 6 Y 4, 4 Y 2, 2 Y 0, Y CALLE 6 X 31Y 25 HUNUCMA, ASENTAMIENTO BALTAZAR CEBALLOS, HUNUCMA. (PAGO DE TERRACERIAS EN LA CALLE: 33 X 34 Y 46, 46 Y 33, Y 46 X 33 Y 33A, 33A X 46 Y 50, 50 X 33 REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA | INGRESOS PROPIOS 2023 | 004 | INGRESOS PROPIOS 2023 (Gastos Administrativos) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/06/2023 | 30/06/2023 | | Nueva | Invitacion a Proveedores | Contrato | Costos Residenciales del Poniente S.A. DE C.V. | \$580,180.67 | \$580,180.67 | \$580,180.67 | \$580,180.67 | 100.00% |
| MHY-IR3-RP-00 | REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA | INGRESOS PROPIOS 2023 | 004 | INGRESOS PROPIOS 2023 (Gastos Administrativos) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 10/04/2023 | 31/08/2023 | | Nueva | Invitacion a Proveedores | Contrato | CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION | \$1,103,587.53 | \$1,103,587.53 | \$1,103,587.53 | \$1,103,587.53 | 100.00% |
| MHY-IR3-RP-00 | REHABILITACION DEL CAMPO DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO PAT EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, MUNICIPIO DE HUNUCMA | INGRESOS PROPIOS 2023 | 004 | INGRESOS PROPIOS 2023 (Gastos Administrativos) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/07/2023 | 30/09/2023 | Activo | Rehabilitacion | Invitacion a Proveedores | Contrato | GRUPO CONSTRUCTOR PAELI S DE RL DE CV | \$459,743.26 | \$459,743.26 | \$459,743.26 | \$459,743.26 | 100.00% |
| MHY-IR3-RP-00 | REHABILITACION DEL CAMPO DE ALUMBRADO DEL CAMPO SILVERIO PAT EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, MUNICIPIO DE HUNUCMA | INGRESOS PROPIOS 2023 | 004 | INGRESOS PROPIOS 2023 (Gastos Administrativos) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 03/07/2023 | 30/09/2023 | | Rehabilitacion | Invitacion a Proveedores | Contrato | GRUPO CONSTRUCTOR SAKTUN (OBRA) | \$575,710.36 | \$575,710.36 | \$575,710.36 | \$575,710.36 | 100.00% |
| MHY-LPRP-000 | 21X26Y28, 21X28Y30, 21X30Y32, 21X31Y34, 21X34Y36, 32.21Y23, 18Y17Y21 EN | INGRESOS PROPIOS 2022 | 014 | INGRESOS PROPIOS (2022) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/02/2023 | 31/07/2023 | | Nueva | Licitacion | Contrato | EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV | \$2,017,606.28 | \$3,390,331.91 | \$0.00 | \$2,017,606.28 | 100.00% |



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
02:09 p. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|---|--------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------|------------|----------------------|-----------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| MHY-LPRP-004 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 21 X 24 Y 26, 17 X 20 Y 18 EN SISAL | INGRESOS PROPIOS 2022 | 014 | INGRESOS PROPIOS (2022) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/02/2023 | 31/07/2023 | Nueva | Nueva | Licitacion | Contrato | CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION | \$1,089,122.73 | \$1,432,125.70 | \$1,089,122.73 | \$1,089,122.73 | 100.00% |
| MHY-LPRP-004 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 21 X 24 Y 26, 17 X 20 Y 18 EN SISAL (AMPLIACION) | INGRESOS PROPIOS 2022 | 014 | INGRESOS PROPIOS (2022) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/03/2023 | 31/03/2023 | | Ampliación | Licitacion | Contrato | CMP INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION | \$127,248.49 | \$127,248.49 | \$127,248.49 | \$127,248.49 | 100.00% |
| MHY-PART-ML | SEÑALETICA PARA NOMENCLATURA DE CALLES 20X70 CM EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2023 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/06/2023 | 31/07/2023 | Nueva | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | INGENIERIA PLAX MEXICO S DE RL DE CV | \$253,417.18 | \$253,417.18 | \$253,417.18 | \$253,417.18 | 100.00% |