

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y hora de impresión | 25/abr/2024 | 10:28 p. m.



| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|--|--|----------------|---|---|--------------|------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| AD-PART-MUI | SANTIAGUITO Y GUADALUPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2024 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/03/2024 | 31/03/2024 | Nueva | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | EDIVAR SERVICIOS Y SUMINISTROS | \$141,172.46 | \$141,172.46 | \$141,172.46 | \$141,172.46 | 100.00% |
| AD-PART-MUI | FUTBOL DE LA COMISARIA DE TEXAN PALOMENQUE DEL MUNICIPIO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN HUNUCMÁ | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2024 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/03/2024 | 31/03/2024 | Nueva | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | SLOVAK CONSTRUCCIONE S Y SUMINISTROS INDUSTRIALES | \$231,170.22 | \$231,170.22 | \$231,170.22 | \$231,170.22 | 100.00% |
| LP-PART-HUN | COMUNITARIO EN LOCALIDAD DE HUNUCMÁ, YUCATÁN | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2024 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/01/2024 | 31/01/2024 | Rehabilitación | Rehabilitación | Invitacion a Proveedores | Contrato | CONSTRUCCEL | \$405,296.66 | \$405,296.66 | \$0.00 | \$405,296.66 | 100.00% |
| LP-R33-FAISM | PAVIMENTACION EN CALLES 41 X 34 Y 36, 43 X 34 Y 38 Y 18 X 31A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024 | 012 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2024 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) | 01/03/2024 | 30/06/2024 | Activo | Rehabilitación | Licitacion | Contrato | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FORNITURE | \$3,801,485.71 | \$3,801,485.71 | \$3,801,485.71 | \$1,604,428.04 | 42.21% |
| LP-R33-FAISM | DE 15 CUARTOS DORMITORIOS Y 11 BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ Y SUS COMISARIAS | INFRAESTRUCTURA 2023 | 006 | Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM) | 01/10/2023 | 31/01/2024 | Nueva | Nueva | Licitacion | Contrato | Costos Residenciales del Poniente S.A. DE C.V | \$240,755.61 | \$3,086,960.00 | \$0.00 | \$240,755.61 | 100.00% |
| MHY-AD-PAR | AGUA POTABLE EN LA CALLE 29 X 34 Y 36, 36 Y 38, 38 Y 40, EN HUNUCMÁ, LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2024 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/12/2023 | 31/03/2024 | Nueva | Nueva | Adjudicacion Directa | Contrato | COM Y CONST | \$337,792.00 | \$337,792.00 | \$0.00 | \$337,792.00 | 100.00% |

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y hora de impresión: 25/abr./2024 10:28 p. m.



Utr supervisor
Rep rptObraPublica

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|--|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|---|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| MHY-AD-PAR | DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 35 X 18 Y 20 Y 22 Y 24 Y 26 Y 28 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 32X31 Y 33 X 22Y35 Y 37 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 17 X 30 Y 32, 30X 17 Y 39 | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2024 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/12/2023 | 31/03/2024 | Nueva | Licitacion | Contrato | Contrato | EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV | \$263,352.82 | \$263,352.82 | \$0.00 | \$263,352.82 | 100.00% |
| MHY-AD-PAR | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2024 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/12/2023 | 30/04/2024 | Rehabilitación | Adjudicacion Directa | Contrato | Contrato | SLOVAK CONSTRUCCIONE S Y SUMINISTROS INDUSTRIALES | \$159,616.50 | \$159,616.50 | \$0.00 | \$159,616.50 | 100.00% | |
| MHY-AD-PAR | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2024 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/12/2023 | 01/01/1900 | Rehabilitación | Adjudicacion Directa | Contrato | Contrato | PROYECTOS Y SERVICIOS ALMOND | \$200,448.63 | \$200,448.63 | \$0.00 | \$200,448.63 | 100.00% | |
| MHY-FORTAM | RECAUDACION PARTICIPABLE | 005 | Gestion para el Fortalecimiento Municipal 2023 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 01/11/2023 | 31/05/2024 | Nueva | Licitacion | Contrato | Contrato | INMOBILIARIA E INGENIERIA ROCAR | \$382,067.46 | \$1,273,569.21 | \$0.00 | \$382,067.46 | 100.00% | |
| MHY-FORTAM | RECAUDACION PARTICIPABLE | 005 | Gestion para el Fortalecimiento Municipal 2023 | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 01/11/2023 | 31/01/2024 | Nueva | Licitacion | Contrato | Contrato | EDG&FR | \$197,286.63 | \$1,461,760.21 | \$0.00 | \$197,286.63 | 100.00% | |
| MHY-IR3-PAR | RECAUDACION PARTICIPABLE | 003 | Gestion de gasto institucional 2024 | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/01/2024 | 31/01/2024 | Rehabilitación | Invitacion a Proveedores | Contrato | Contrato | EDIVAR SERVICIOS Y SUMINISTROS | \$140,090.19 | \$804,146.75 | \$0.00 | \$140,090.19 | 100.00% | |

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Usc supervisor
Rep: rptObrasPublicas

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ ESTADO DE YUCATÁN Avances de Obra

Fecha y hora de impresión: 25/abr/2024 10:28 p. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|--|--------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------|------------|--------|-----------|---------------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| MHY-LP-RP-0- | CALLE 28 X 11A Y 11, 28 X 11 Y 9, 28 X 9 Y 7, 9 X 30 Y 28, 9 X 28 Y 28-A, 11 X 28 Y 28-A, 11-A X 28 Y 30 COLONIA SAN | INGRESOS PROPIOS 2024 | 004 | INGRESOS PROPIOS 2024 (Gastos Administrativos) | OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO | 01/01/2024 | 31/01/2024 | Nueva | | Licitacion | Contrato | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FORNITURE | \$1,736,528.44 | \$3,039,596.47 | \$0.00 | \$1,736,528.44 | 100.00% |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]