



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023
10:43 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
HMA-FISM-CO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	08/05/2021	21/06/2021		Ampliación	Licitacion	Contrato	SERVICIOS DE CONSTRUCCION AGACOR SA DE CV	\$815,713.14	\$815,713.14	\$815,713.14	\$815,713.14	100.00%
HMA-FISM-CO	CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN MPO. HUNUCMA COLONIA LAVARO OBREGON	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/05/2021	08/07/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	PROACSUR SA DE CV	\$499,317.94	\$499,317.94	\$499,317.94	\$499,317.94	100.00%
HMA-FISM-CO	CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN HUNUCMA EN COLONIA SAN MARTIN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/05/2021	08/07/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	PROACSUR SA DE CV	\$499,580.09	\$499,580.09	\$499,580.09	\$499,580.09	100.00%
HMA-FISM-CO	DE CALLES,ADOQION ,ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO CALLE 26 ENTRE 47 Y 45 MPO	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	09/11/2020	07/12/2020	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	TYGAR MEXICO SA DE CV	\$304,171.09	\$304,171.09	\$304,171.09	\$304,171.08	100.00%
HMA-FISM-CO	CONSTRUCCION DE CALLES,ADOQUIN, ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO CALLE40 ENTRE 51 Y 53 MPO	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	11/11/2020	10/12/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB SA DE CV	\$217,386.64	\$217,386.64	\$217,386.64	\$217,386.64	100.00%
HMA-FISM-CO	CONSTRUCCION DE CALLES,ADOQUIN, ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO CALLE36 MPO HUNUCMA	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	11/11/2020	10/12/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO URBAMEX SA DE CV	\$371,911.20	\$371,911.20	\$371,911.20	\$371,911.20	100.00%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023
10:43 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
HMA-FISM-CO	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN HUNUCMA	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	24/12/2020	28/01/2021	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PROAC SUR SA DE CV	\$581,212.06	\$443,180.25	\$138,031.81	\$581,212.06	100.00%
HMA-FISM-LP-	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	19/03/2021	16/06/2021		Ampliación	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$4,862,999.30	\$4,862,999.30	\$4,862,999.30	\$4,862,999.30	100.00%
HMA-FISM-LP-	CONSTRUCCION DE CALLES,ADOQUIN,ASFALTO Y EMPEDRADO EN HUNUCMA CALLE 26A	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	24/11/2020	02/01/2021		Nueva	Licitacion	Contrato	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATAN SA DE CV	\$684,703.57	\$684,703.57	\$684,703.57	\$684,703.57	100.00%
HMA-FISM-LP-	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUNUCMA ASENTAMIENTO CENTRO DE HUNUCMA	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/11/2020	24/12/2020		Ampliación	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$2,424,720.46	\$2,424,720.46	\$2,424,720.46	\$2,424,720.46	100.00%
HMA-FISM-LP-	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HUNUCMA	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/11/2020	24/12/2020		Nueva	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$1,577,452.83	\$1,577,452.83	\$1,577,452.83	\$1,577,452.83	100.00%
HMA-FISM-LP-	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN,ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO EN MPO. HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	14/05/2021	13/07/2021		Ampliación	Licitacion	Contrato	ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	\$1,499,871.88	\$1,499,871.88	\$1,499,871.88	\$1,499,871.88	100.00%



Usu: supervisor

Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ ESTADO DE YUCATÁN Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023
10:43 a. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
HMA-FISM-LP-	REHABILITACION DE MERCADOS PUBLICOS EN HUNUCMA	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	22/12/2020	19/02/2021		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$4,185,190.19	\$4,185,190.19	\$4,185,190.19	\$4,185,190.19	100.00%
HMA-FISM-LP-	REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS PUBLICAS EN LOCALIDAD DE HUNKANAB, HUNUCMA	FISM EJERCICIOS ANTERIORES	180102	INFRAESTRUCTURA URBANA 2020	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	28/12/2020	28/02/2021	Activo	Rehabilitación	Licitacion	Contrato	ROSOR SERVICIOS Y PROYECTOS SA DE CV	\$1,434,824.33	\$1,434,824.33	\$1,434,824.33	\$1,434,824.32	100.00%
HMA-FISM-LP-	REHABILITACION DE MERCADOS PUBLICOS EN HUNUCMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	180101	INFRAESTRUCTURA URBANA 2021	Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos	10/05/2021	27/08/2021		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV	\$7,886,026.28	\$7,886,026.28	\$7,886,026.28	\$7,886,026.28	100.00%