

## MUNICIPIO DE HUNUCMÁ

### Programas y Proyectos 2024

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
AD-PART-MUN	RED DE AGUA POTABLE EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMISARIA DE HUNCANAB EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, COMO LA REALIZACION DE ROTUOS Y PERFORACION DE 2 POZOS EN LAS COMISARIAS DE HUNCANAB EN LA LOCALIDAD DE LAS OFICINAS DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATÁN EN LAS COLONIAS SANTIAGUITO Y GUADALUPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/06/2024	30/08/2024		Ampliación	Adjudicacion Directa	Contrato	COM Y CONST	\$351,898.53	\$351,898.53	\$351,898.53	\$351,898.53	100.00%
AD-PART-MUN	REALIZACION DE ROTUOS Y PERFORACION DE 2 POZOS EN LAS COMISARIAS DE HUNCANAB EN LA LOCALIDAD DE LAS OFICINAS DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATÁN EN LAS COLONIAS SANTIAGUITO Y GUADALUPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/08/2024	31/08/2024		Rehabilitación	Adjudicacion Directa	Contrato	INMOBILIARIA ESCAVA DE LA PENINSULA	\$365,588.00	\$365,588.00	\$365,588.00	\$365,588.00	100.00%
AD-PART-MUN	REALIZACION DE ROTUOS Y PERFORACION DE 2 POZOS EN LAS COMISARIAS DE HUNCANAB EN LA LOCALIDAD DE LAS OFICINAS DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATÁN EN LAS COLONIAS SANTIAGUITO Y GUADALUPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/08/2024	31/08/2024		Rehabilitación	Adjudicacion Directa	Contrato	INMOBILIARIA E INGENIERIA ROCAR (OBRAS)	\$151,817.66	\$151,817.66	\$151,817.66	\$151,817.66	100.00%
AD-PART-MUN	REALIZACION DE ROTUOS Y PERFORACION DE 2 POZOS EN LAS COMISARIAS DE HUNCANAB EN LA LOCALIDAD DE LAS OFICINAS DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATÁN EN LAS COLONIAS SANTIAGUITO Y GUADALUPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/03/2024	31/03/2024		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	EDIVAR SERVICIOS Y SUMINISTROS	\$141,172.46	\$141,172.46	\$141,172.46	\$141,172.46	100.00%
AD-PART-MUN	REALIZACION DE ROTUOS Y PERFORACION DE 2 POZOS EN LAS COMISARIAS DE HUNCANAB EN LA LOCALIDAD DE LAS OFICINAS DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATÁN EN LAS COLONIAS SANTIAGUITO Y GUADALUPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/03/2024	31/03/2024		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES	\$231,170.22	\$231,170.22	\$231,170.22	\$231,170.22	100.00%
AD-PART-MUN	REALIZACION DE ROTUOS Y PERFORACION DE 2 POZOS EN LAS COMISARIAS DE HUNCANAB EN LA LOCALIDAD DE LAS OFICINAS DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATÁN EN LAS COLONIAS SANTIAGUITO Y GUADALUPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/05/2024	30/06/2024		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	EDG&FR	\$185,600.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$185,600.00	100.00%

## MUNICIPIO DE HUNUCMÁ

### Programas y Proyectos 2024

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
HUN-FAISMUN	ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/05/2024	31/08/2024		Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES	\$672,316.64	\$672,316.64	\$672,316.64	\$672,316.64	100.00%
IR3-PART-HUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMISARIA SISAL DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/07/2024	31/08/2024	Activo	Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	PROYECTOS Y SERVICIOS ALMOND	\$793,592.15	\$812,136.04	\$793,592.15	\$793,592.14	100.00%
IR3-PART-HUN	COLECTORAS CON POZOS PLUVIALES EN DIVERSAS CALLES DE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACERO CON TECHUMBRE PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/07/2024	31/08/2024		Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	INMOBILIARIA ESCAVA DE LA PENINSULA	\$769,124.34	\$769,124.34	\$769,124.34	\$769,124.34	100.00%
IR3-PART-MUN	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 37A X 42 Y 44 COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/08/2024	31/08/2024		Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	GRANDES CONSTRUCCIONES MIDROCK	\$919,620.76	\$919,620.76	\$919,620.76	\$919,620.76	100.00%
IR3-PART-MUN	BRAZOS PARA LUMINARIAS Y CARCAZAS EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA YUCATAN, MUNICIPIO DE	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/06/2024	30/08/2024		Ampliación	Invitacion a Proveedores	Contrato	COM Y CONST	\$519,953.66	\$519,953.66	\$519,953.66	\$519,953.66	100.00%
IR3-PART-MUN		RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/05/2024	31/07/2024	Activo	Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	SUMINISTROS RINAYSEL	\$1,039,201.08	\$1,039,201.08	\$1,039,201.08	\$1,039,201.08	100.00%

**MUNICIPIO DE HUNUCMÁ**  
Programas y Proyectos 2024

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
IR3-PART-MUN	BRAZOS PARA LUMINARIAS Y CARCAZAS EN LA COMISARIA DE HUNCANAB Y TEXAN PALOMENQUE, EN EL MUNICIPIO DE DOS BOMBAS DE	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/05/2024	31/07/2024		Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	SUMINISTROS LC Y FT	\$518,516.52	\$518,516.52	\$518,516.52	\$518,516.52	100.00%
IR3-PART-MUN	MONOFASICO PARA SISTEMA DE RIEGO Y REHABILITACION DE BAÑOS DEL REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN HUNUCMA, LOCALIDAD DE HUNUCMA, YUCATAN DE ALUMBRADO DEL	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/07/2024	31/08/2024		Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	GAMA ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES	\$745,000.08	\$745,000.08	\$745,000.08	\$745,000.08	100.00%
LP-PART-HUN	MULTIDEPORTIVO SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, DE	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/01/2024	31/01/2024		Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	CONSTRUCCEL	\$405,298.66	\$405,298.66	\$0.00	\$405,298.66	100.00%
LP-PART-HUN	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE HUNCANAB, DEL MUNICIPIO DE HUNCUMA, FORMACION DE TERRACERIAS E ILUMINACION DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TEXAN PALOMENQUE,	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/04/2024	31/07/2024		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	4.5 GRADOS (OBRAS)	\$1,658,238.94	\$1,658,238.94	\$1,658,238.94	\$1,658,238.94	100.00%
LP-PART-HUN	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE HUNCANAB, DEL MUNICIPIO DE HUNCUMA, FORMACION DE TERRACERIAS E ILUMINACION DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TEXAN PALOMENQUE,	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/04/2024	30/07/2024		Nueva	Licitacion	Contrato	SICURO 360 GRADOS	\$1,300,506.80	\$1,300,506.80	\$1,300,506.80	\$1,300,506.80	100.00%
LP-PART-HUN	FORMACION DE TERRACERIAS E ILUMINACION DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD DE TEXAN PALOMENQUE,	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/06/2024	30/08/2024	Activo	Nueva	Invitacion a Proveedores	Contrato	MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET	\$1,029,276.17	\$892,576.59	\$1,029,276.17	\$1,029,276.17	100.00%

**MUNICIPIO DE HUNUCMÁ**  
Programas y Proyectos 2024

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
LP-PART-HUN	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL BASURERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN.	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/05/2024	31/07/2024		Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO CONSTRUCTORES ROOTS	\$2,088,779.99	\$2,088,779.99	\$2,088,779.99	\$2,088,779.99	100.00%
LP-PART-HUN	PAVIMENTACION DE CALLE 55 X 30 Y 20 EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/06/2024	30/08/2024		Nueva	Licitacion	Contrato	4.5 GRADOS (OBRAS)	\$5,631,615.78	\$5,631,615.78	\$5,631,615.78	\$5,631,615.78	100.00%
LP-R33-FAISM	PAVIMENTACION EN CALLES 41 X 34A Y 38, 43 X 34 Y 36 Y 18 X 31A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/03/2024	30/06/2024		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FORNITURE	\$3,801,485.71	\$3,801,485.71	\$3,801,485.71	\$3,801,485.71	100.00%
LP-R33-FAISM	DOMICILIO CONOCIDOS EN LA COMISARIA DE TEXAN PALOMENQUE EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/03/2024	30/06/2024		Nueva	Licitacion	Contrato	COM Y CONST	\$3,352,867.17	\$3,352,867.17	\$3,352,867.17	\$3,352,867.17	100.00%
LP-R33-FAISM	DE CALLE 5 X 12 Y 10, 12 X 11 Y 7 EN LA COMISARIA DE SAN ANTONIO CHEL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/03/2024	30/06/2024		Nueva	Licitacion	Contrato	Costos Residenciales del Poniente S.A. DE C.V.	\$1,531,000.17	\$1,531,000.17	\$1,531,000.17	\$1,531,000.17	100.00%
LP-R33-FAISM	CALLES 34A X 33 Y 30, 55 X 30 Y 28, 55 X 28 Y 26, 55 X 26 Y 24, 55 X 24 Y 22, 55 X 22 Y 20, COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/04/2024	31/07/2024		Ampliación	Licitacion	Contrato	CONSTRUARQ INGENIEROS	\$2,377,428.94	\$2,377,428.94	\$2,377,428.94	\$2,377,428.94	100.00%

## MUNICIPIO DE HUNUCMÁ

### Programas y Proyectos 2024

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
LP-R33-FAISM	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS Y 11 BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA Y SUS COMISARIAS 44, Y 43 Y 44 Y 46, 44 X 43 Y 49,	INFRAESTRUCTURA 2023	006	Gestion para la Infraestructura Social Municipal 2023	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/10/2023	31/01/2024		Nueva	Licitacion	Contrato	Costos Residenciales del Poniente S.A. DE C.V.	\$240,755.61	\$3,088,960.00	\$0.00	\$240,755.61	100.00%
LP-R33-FAISM	COLONIA FATIMA, Y CALLE 44 X 25 Y CERRADA, COLONIA SANTIAGO, EN LA CONSTRUCCION DE CALLE 43 X 42 Y 46, 44 X 41 Y 49	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/06/2024	31/08/2024		Ampliación	Licitacion	Contrato	COM Y CONST	\$1,881,747.68	\$1,881,747.68	\$1,881,747.68	\$1,881,747.68	100.00%
LP-R33-FAISM	EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN,	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/06/2024	31/08/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	SICURO 360 GRADOS	\$4,435,418.96	\$4,435,418.97	\$4,435,418.96	\$4,435,418.96	100.00%
LP-R33-FAISM	CONSTRUCCION CALLE 21 X 11 Y 9, 21 X 9 Y 7 Y 9 X 21 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/06/2024	31/08/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL MAYAB	\$1,469,883.36	\$1,469,883.37	\$1,469,883.36	\$1,469,883.34	100.00%
LP-R33-FAISM	EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	01/06/2024	31/08/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FURNITURE	\$3,893,130.59	\$3,893,130.59	\$3,893,130.59	\$3,893,130.58	100.00%
MHY-AD-INFR.	EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA, CARRETERA HUNUCMA-TEXAN DE PALOMEQUE, EN LA LOCALIDAD	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	017	DE HUNUCMA, CARRETERA HUNUCMA-TEXAN DE PALOMEQUE, EN LA LOCALIDAD Y	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FISM)	14/09/2024	18/09/2024		Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	4.5 GRADOS (OBRAS)	\$162,281.22	\$162,281.22	\$162,281.22	\$162,281.22	100.00%

## MUNICIPIO DE HUNUCMÁ

### Programas y Proyectos 2024

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MHY-AD-PART	AGUA POTABLE EN LA CALLE: 29 X 34 Y 36, 36 Y 38, 38 Y 40, EN HUNUCMA, LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 35 X 18 Y 20 20 Y 22 22 Y 24 24 Y 26 26 Y 28, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/12/2023	31/03/2024	Nueva		Adjudicacion Directa	Contrato	COM Y CONST	\$337,792.00	\$337,792.00	\$0.00	\$337,792.00	100.00%
MHY-AD-PART	DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 35 X 18 Y 20 20 Y 22 22 Y 24 24 Y 26 26 Y 28, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/12/2023	31/03/2024	Nueva		Licitacion	Contrato	EDIFICACIONES E INGENIERIA INFINITY S DE RL DE CV	\$263,552.82	\$263,552.82	\$0.00	\$263,552.82	100.00%
MHY-AD-PART	DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 32X31 Y 33 32 X 22Y35 32X35 Y 37 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/12/2023	30/04/2024	Rehabilitación		Adjudicacion Directa	Contrato	SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES	\$159,616.50	\$159,616.50	\$0.00	\$159,616.50	100.00%
MHY-AD-PART	CALLES 17 X 30 Y 32, 30X 17 Y 39 COLONIA SAN MARTIN, 41 X 28 Y 30, 41 X 30 Y 32 COLONIA GUADALUPE EN DE CASETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/12/2023	01/01/1900	Rehabilitación		Adjudicacion Directa	Contrato	PROYECTOS Y SERVICIOS ALMOND	\$200,448.63	\$200,448.63	\$0.00	\$200,448.63	100.00%
MHY-FORTAM	INSALACION DE 1450 LUMINARIAS LUZ BLANCA DE 100 WATS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	FORTALECIMIENTO 2023	005	Gestion para el Fortalecimiento Municipal 2023	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01/11/2023	31/05/2024	Nueva		Licitacion	Contrato	INMOBILIARIA E INGENIERIA ROCAR	\$382,067.46	\$1,273,558.21	\$0.00	\$382,067.46	100.00%
MHY-FORTAM	INSALACION DE 1450 LUMINARIAS LUZ BLANCA DE 100 WATS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	FORTALECIMIENTO 2023	005	Gestion para el Fortalecimiento Municipal 2023	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	01/11/2023	31/01/2024	Nueva		Licitacion	Contrato	EDG&FR	\$197,288.63	\$1,491,760.21	\$0.00	\$197,288.63	100.00%

**MUNICIPIO DE HUNUCMÁ**  
Programas y Proyectos 2024

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MHY-IR3-PAR	CASA DE LA CULTURA EN HUNUCMA, LOCALIDAD DE HUNUCMA, ASENTAMIENTO COLONIA CENTRO DE TECHUMBRES EN EL	RECAUDACION PARTICIPABLE	003	Gestion de gasto institucional 2024	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/01/2024	31/01/2024		Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	EDIVAR SERVICIOS Y SUMINISTROS	\$140,090.19	\$604,146.75	\$0.00	\$140,090.19	100.00%
MHY-LP-RP-01	MULTIDEPORTIVO SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA,	INGRESOS PROPIOS 2024	004	INGRESOS PROPIOS 2024 (Gastos Administrativos)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/04/2024	30/09/2024	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	GRANDES CONSTRUCCIONES MIDROCK	\$10,333,074.71	\$8,709,591.31	\$10,333,074.71	\$10,333,074.70	100.00%
MHY-LP-RP-02	CALLE 28 X 11A Y 11, 28 X 11 Y 9, 28 X 9 Y 7, 9 X 30 Y 28, 9 X 28 Y 28-A, 11 X 28 Y 28-A, 11-A X 28 Y 30	INGRESOS PROPIOS 2024	004	INGRESOS PROPIOS 2024 (Gastos Administrativos)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/01/2024	31/01/2024		Nueva	Licitacion	Contrato	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FURNITURE	\$1,736,528.44	\$3,839,596.47	\$0.00	\$1,736,528.44	100.00%
MHY-LP-RP-03	REPARACION DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA,	INGRESOS PROPIOS 2024	004	INGRESOS PROPIOS 2024 (Gastos Administrativos)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/06/2024	30/08/2024		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONES PENINSULARES MAKALI S DE RL DE CV	\$1,231,225.00	\$1,231,225.00	\$1,231,225.00	\$1,231,225.00	100.00%
MHY-LP-RP-04	INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO, LUMINARIAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO SOLIDARIDAD, UBICADO EN EL	INGRESOS PROPIOS 2024	004	INGRESOS PROPIOS 2024 (Gastos Administrativos)	OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO	01/07/2024	31/08/2024		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	GAMA ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES	\$1,491,174.66	\$1,491,174.66	\$1,491,174.66	\$1,491,174.66	100.00%